А К Т

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Хохрякова ул, д. 5

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Хохрякова ул, д. 5

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного , , действующего на основании

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и ООО "Жилищная управляющая компания"

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице Фещака В.В. генерального директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
действующего на основании приказа № 1-к от 04 августа 2006 г.

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке на основании договора управления многоквартирным домом № .

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, с январь 2017г по декабрь 2017г

расположенном по адресу: Копейск г, Хохрякова ул, д. 5

Наименование вида работ (услуги) (2)		Периодичность/количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость(3)/сметная стоимость(4) выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в руб.
1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов					
1.1.Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов	Проверка соотвествия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков: неровностей осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода фундаментов. По результатам осмотра-составление акта	2 раза в год	руб/м2	0,0184	322,72
1.2.Работы, выполняемые в отношении подвалов	1.2.1.Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений; проведение дезинсекции, дератизации		руб/м2	0,0183	320,97
	1.2.2.Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямки, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствие		руб/м2	0,014	245,55
1.3.Работы, выполняемые в отношении содержания стен многоквартирного дома	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения; выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков, из кирпича и шлакоблока. По результатам осмотра-составление акта		руб/м2	0,145	2 543,18
1.4.Работы, выполняемые в отношении содержания перекрытия	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции. По результатам осмотра-составление акта			0,0196	343,77

1.5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов	1.5.1.Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сети, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. По результатам осмотра-составление актов осмотра		руб./м2		
	1.5.2.Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. По результатам осмотра-составление актов осмотра.		руб./м2		
1.6.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей), перекрытий и покрытий	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний, трещин; выявление поверхностных отколов и отслоение защитного слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона. По результатам осмотра-составление акта		руб/м2		
1.7.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств и др.оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель защитными красками и составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам-незамедлительное их устранение. По результатам осмотра-составление акта	по мере необхо-димости	руб/м2	0,0533	934,84
1.8.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин, сколов в ступенях и на лестничных площадках; выявление наличия и параметров трещин в сопряжении маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях.По результатам осмотров-составление актов осмотра	2 раза в год	руб/м2		
1.9.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылей и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины).По результатам осмотра-составление акта	2 раза в год	руб/м2	0,145	2 543,18
1.10.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок	Выявление зыбкости, выпучивание, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками.По результатам осмотра-составление акта	2 раза в год	руб/м2		
1.11.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки общего имущества	Проверка состояния внутренней отделки. По результатам осмотра-составление акта	2 раза в год	руб/м2	0,207	3 630,61
1.12.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений общего имущества	Проверка состояния основания, поверхностного слоя.По результатам осмотра-составление акта	2 раза в год	руб/м2		
1.13.Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений. По результатам осмотра-составление акта	2 раза в год	руб/м2	0,0018	31,57

2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме					
2.14.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода, при выполнении засоров - незамедлительное их устранение				
2.15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления	Техническое обслуживание систем вентиляции, устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов; контроль за состоянием антикоррозийной окраски труб, дефлекторов	1 раз в год	руб/м2	0,06	1 052,35
2.16.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаний печей, каминов и очагов	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей; устранение завалов в дымовых каналах		руб/м2		
2.17.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов	Проверка исправности и работоспособности оборудования; выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления,температуры,расхода) и незначительное принятие мер к герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ	21 раз в год	руб/м2		
2.18.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения	2.18.1.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности систем; восстановление работоспособности (ремонт,замена) оборудования и отопительных приборов; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	21 раз в год	руб/м2	2,35	41 217,12
	2.18.2.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и приборов, относящихся к общему имуществу; контроль состояни и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; промывка участков после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений	2 раза в месяц	руб./м2	4,54	79 627,97
2.19.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах	Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ; удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованых систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений	2 раза в год	руб./м2	1	17 539,2
2.20.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, установок автоматизации бойлерных, тепловых пунктов, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	2 раза в месяц	руб/м2	2,1	36 832,32
2.21.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования			0,1967	3 449,64
2.22.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов; обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта		руб/м2		
3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме					

3.23.Работы по содержанию мест общего пользования	подметание лестничных площадок и маршей	24 раза в год	руб/м2		
	мытье лестничных площадок и маршей	12 раз в год			
	мытье окон	1 раз в год			
3.24.-3.25.Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства в зимний период, в летний период	подметание и уборка придомовой территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2см в теплый период	1 раз в двое суток	руб/м2	1,4001	24 556,28
	частичная уборка территории в дни с осадками более 2см в теплый период	1 раз в недел ю			
	уборка контейнерной площадки в теплый период	ежедне в-но			
	скашивание газонов в теплый период	3 раза в летний период			
	уборка газонов в теплый период	1 раз в недел ю			
	очистка урн от мусора в теплый период	2 раза в недел ю			
	очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от наледи и льда в холодный период	2 раза в месяц			
	подметание свежевыпавего снега толщ.до 2см в холодный период	1 раз в сутки в дни снегоп ада			
	подсыпка территоррии смесью песка в холодный период	1 раз в сутки во время гололе да			
	сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильного снегопада в холодный период	2 раза в сутки			
	очистка пешеходных дорожек и крылец от наледи и льда в холодный период	1 раз в трое суток во время гололе да			
	очистка пешеходных дорожек от уплотненного снега в холодный период	1 раз в месяц			
	подметание территории в дни без снегопада в холодный период	1 раз в трое суток в дни без снегоп ада			
	очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холодный период	1 раз в недел ю			
	уборка контейнерной площадки в холодный период	1 раз в сутки			
	очистка урн от мусора в холодный период	1 раз в недел ю			
3.26.Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке жидких бытовых отходов	Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых отходов из люфт-клозетов		руб/м2		
3.26.1.Организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов	Вывоз твердых бытовых отходов	согласн о график у	руб/м2	1,5468	27 128,79
3.27.Работы по обеспечению пожарной безопасности	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов		руб/м2		

3.28.Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными сроками на внутридомовых инженерных системах	Аварийно диспетчерская служба, выполнение заявок населения	по мере необходимости	руб/м2	0,85	14 908,32
3.29.,3.30.Проверка состояния и выполнение работ конструкций и оборудования для обеспечения условий доступности для инвалидов		по мере необходимости	руб/м2		
	ОДН э/э по Нормативу				5 431,88
	ОДН э/э сверх норматива				17 766,02
	Смена почтовых ящиков				20 429
	итого:				300 855,28

2. Всего за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года выполнено работ (оказания услуг) на общую сумму 300 855,28 рублей (Триста тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей двадцать восемь копеек)

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель _____ _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Заказчик Заместитель ВН _____ _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

(1) В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 ст. 14; 2011, № 23 ст.3263; 2014, № 30 ст.4264; 2015, № 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

(2) Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.

(3) Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

(4) Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.